



druga za opskrbu pitavom vodom,
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Obala Rudera Boškovića 10, 44000 Sisak
www.sisackivodovod.hr

e-mail: info@sisackivodovod.hr
tel: 044 536 156 / fax: 044 536 172
IBAN: HR9124070001500316662
OTP Banka d.d. / OIB: 642186281728

CERTIFIED
ISO 9001



URBROJ: 2176/05-13-26-*2173*
Sisak, 13. svibnja 2026.

IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA ZA 2025. GODINU

SISAČKI VODOVOD d.o.o.
2 SISAČ, Obala Rudera Boškovića 10

DIREKTOR

Igor Valesić, dipl.ing.

NAZIV INVESTICIJE		IZVORI FINANCIRANJA						IZVRŠENJE
1. VODOOPSKRBA		II. Izmjene	Naknada za razvoj	Općine/Grad	Vlastita sredstva	NPOO	Hrvatske vode	
1.1.	Poboljšanje vodno - komunalne Infrastrukture na području aglomeracije Sisak (HV 85% - SV 15%)	117.647,06						117.747,14 €
1.1.1.	Izrada studijske i projektno dokumentacije Sisak 2	17.647,06						0,00 €
1.1.2.	Imovinsko pravni	100.000,00			17.747,14			17.747,14 €
1.1.3.	Izgradnja	0,00						0,00 €
1.1.4.	Stručni nadzor	0,00						0,00 €
1.2.	Vodovodna mreža od Ivaljka do Biljnškog Kuta (HV 80% - SV 20%) - 8.931,72 m	1.800,00						0,00 €
1.2.1.	Izrada projektno dokumentacije	1.800,00						0,00 €
1.2.2.	Imovinsko pravni	0,00						0,00 €
1.2.3.	Izgradnja	0,00						0,00 €
1.2.4.	Stručni nadzor	0,00						0,00 €
1.3.	Magistralni vodoopskrbni cjevovod Petrinja - Sisak (HV 80% - SV 20%) - 17.050,00 m	45.400,00						21.510,42 €
1.3.1.	Izrada projektno dokumentacije	15.400,00	4.146,18				16.584,74	20.730,92 €
1.3.2.	Imovinsko pravni	30.000,00			779,50			779,50 €
1.3.3.	Izgradnja	0,00						0,00 €
1.3.4.	Stručni nadzor	0,00						0,00 €
1.4.	Vodoopskrbna mreža Zeleni brljeg 1.1. Brodarca i produžetak prema sifonu 2. Primorska - Bezuha - 386,77 m	2.818,15						0,00 €
1.4.1.	Izrada projektno dokumentacije	2.818,15						0,00 €
1.4.2.	Imovinsko pravni	0,00						0,00 €
1.4.3.	Izgradnja	0,00						0,00 €
1.4.4.	Stručni nadzor	0,00						0,00 €
1.5.	Vodoopskrbni cjevovod u dijelu naselja Stara Drenčina - 910 m	10.486,19						0,00 €
1.5.1.	Izrada projektno dokumentacije	9.486,19						0,00 €
1.5.2.	Imovinsko pravni	1.000,00						0,00 €
1.5.3.	Izgradnja	0,00						0,00 €
1.5.4.	Stručni nadzor	0,00						0,00 €

NAZIV INVESTICIJE		IZVORI FINANCIRANJA						
1. VODOOPSKRBA		II. izmjene	Naknada za razvoj	Općine/Grad	Vlastita sredstva	NPOO	Hrvatske vode	IZVRŠENJE
1.6.	Vodoopskrbna mreža u Savskoj ulici - 2.605,23 m	3.984,00						0,00 €
1.6.1.	Izrada projektno dokumentacije	3.984,00						0,00 €
1.6.2.	Imovinsko pravni	0,00						0,00 €
1.6.3.	Izgradnja	0,00						0,00 €
1.6.4.	Stručni nadzor	0,00						0,00 €
1.7.	Vodoopskrbna mreža u Ulici Stipe Kerepa (NPOO 80% - HV 10% - SV 10%) - 296,12 m	13.178,37						12.932,82 €
1.7.1.	Izrada projektno dokumentacije	0,00						0,00 €
1.7.2.	Imovinsko pravni	0,00						0,00 €
1.7.3.	Izgradnja	12.613,58	1.236,80			9.894,42	1.236,80	12.368,03 €
1.7.4.	Stručni nadzor	564,79			564,79			564,79 €
1.7.5.	Vodjenje projekta	0,00						0,00 €
1.8.	Vodoopskrbni cjevovod Biljniški Kut - Sunja (NPOO 80% - HV 10% - SV 10%) - 6.903,83 m	1.241.696,11						969.656,73 €
1.8.1.	Izrada projektno dokumentacije	26.500,00	26.500,00					26.500,00 €
1.8.2.	Imovinsko pravni	0,00						0,00 €
1.8.3.	Izgradnja	1.176.637,79			25.428,77	781.484,12	97.685,52	904.598,41 €
1.8.4.	Stručni nadzor	8.833,32			883,33	7.066,66	883,33	8.833,32 €
1.8.5.	Projektantski nadzor	10.375,00	10.375,00					10.375,00 €
1.8.6.	Vodjenje projekta	15.400,00			1.540,00	12.320,00	1.540,00	15.400,00 €
1.8.7.	Stručni elektrotehnički nadzor	3.000,00	3.000,00					3.000,00 €
1.8.8.	Koordinator zaštite na radu	950,00			950,00			950,00 €
1.9.	Vodoopskrbni cjevovod u dijelu Sisacke ulice u Selima - 310,33 m	400,00						0,00 €
1.9.1.	Izrada projektno dokumentacije	400,00						0,00 €
1.9.2.	Imovinsko pravni	0,00						0,00 €
1.9.3.	Izgradnja	0,00						0,00 €
1.9.4.	Stručni nadzor	0,00						0,00 €
1.10.	Vodoopskrbna mreža u Ulici Hrvatskog narodnog preporoda (NPOO 80% - HV 10% - SV 10%) - 998 m	1.345.411,33						1.302.118,58 €
1.10.1.	Izrada projektno dokumentacije	0,00						0,00 €
1.10.2.	Imovinsko pravni	0,00						0,00 €
1.10.3.	Izgradnja	1.320.237,29		523.776,65	571.326,15	161.637,11	20.204,64	1.276.944,55 €
1.10.4.	Stručni nadzor	25.174,04			21.758,70	3.035,85	379,48	25.174,03 €
1.10.5.	Vodjenje projekta	0,00						0,00 €
1.11.	Vodoopskrbna mreža u Ulici Andrije Hebranga - 640 m	597.490,68						597.490,68 €
1.11.1.	Izrada projektno dokumentacije	0,00						0,00 €
1.11.2.	Imovinsko pravni	0,00						0,00 €
1.11.3.	Izgradnja	591.490,68		591.490,68				591.490,68 €
1.11.4.	Stručni nadzor	6.000,00			6.000,00			6.000,00 €

NAZIV INVESTICIJE		IZVORI FINANCIRANJA						IZVRŠENJE
1. VODOOPSKRBA		Il. izmjene	Naknada za razvoj	Općine/Grad	Vlastita sredstva	NPOO	Hrvatske vode	
1.12.	Lokalni vodovodi općine Sunja Izrada konceptijskog rješenja priključenja naselja Općine Sunja na vodoopskrbni sustav Sisak s izradom preliminarnog matematičkog modela - Sunja zapad	26.500,00						10.600,00 €
1.12.1.	Izrada projektno dokumentacije	26.500,00	10.600,00					10.600,00 €
1.12.2.	Imovinsko pravni	0,00						0,00 €
1.12.3.	Izgradnja	0,00						0,00 €
1.12.4.	Stručni nadzor	0,00						0,00 €
1.13.	Lokalni vodovodi općine Sunja Vodoopskrbni sustav na području naselja Sunja - Brđani Kosa (HV 80% - SV 20%) - 1.678,00 m	27.500,00						24.900,00 €
1.13.1.	Izrada projektno dokumentacije	23.000,00	4.080,00				16.320,00	20.400,00 €
1.13.2.	Geodezija	4.500,00	4.500,00					4.500,00 €
1.13.3.	Imovinsko pravni	0,00						0,00 €
1.13.4.	Izgradnja	0,00						0,00 €
1.13.5.	Stručni nadzor	0,00						0,00 €
1.14.	Lokalni vodovodi općine Sunja Izrada projektno dokumentacije za vodoopskrbni sustav na području naselja Sunja - Petrinjci (HV 80% - SV 20%) - 895 m	14.800,00						0,00 €
1.14.1.	Izrada projektno dokumentacije	14.800,00						0,00 €
1.14.2.	Imovinsko pravni	0,00						0,00 €
1.14.3.	Izgradnja	0,00						0,00 €
1.14.4.	Stručni nadzor	0,00						0,00 €
1.15.	Izrada projektno dokumentacije za rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici Augusta Cesarca I spoja sa ulicom J. J. Strossmayera - 980 m	25.500,00						20.400,00 €
1.15.1.	Izrada projektno dokumentacije	25.500,00	20.400,00					20.400,00 €
1.15.2.	Imovinsko pravni	0,00						0,00 €
1.15.3.	Izgradnja	0,00						0,00 €
1.15.4.	Stručni nadzor	0,00						0,00 €
1.16.	Izrada akcijskog plana za smanjenje gubitaka na uslužnom području 16 (HV 50% - SV 50%)	80.000,00						47.200,00 €
1.16.1.	Izrada projektno dokumentacije	80.000,00			23.600,00		23.600,00	47.200,00 €
1.16.2.	Imovinsko pravni	0,00						0,00 €
1.16.3.	Izgradnja	0,00						0,00 €
1.16.4.	Stručni nadzor	0,00						0,00 €
1. UKUPNO VODOOPSKRBA		3.554.611,89	84.837,98	1.115.267,33	670.578,38	975.438,17	178.434,51	3.024.556,37 €

NAZIV INVESTICIJE		IZVORI FINANCIRANJA						IZVRŠENJE
2. ODVODNJA	II. Izmjene	Naknada za razvoj	Općine/Grad	Vlastita sredstva	NPPOO	Hrvatske vode		
2.1. Ugradnja automatske grube rešetke na objektu RB 14 (HV 80% - SV 20%)	1.150,00						1.150,00 €	
2.1.1. Izrada projektno dokumentacije	1.150,00	230,00				920,00	1.150,00 €	
2.1.2. Imovinsko pravni	0,00						0,00 €	
2.1.3. Izgradnja	0,00						0,00 €	
2.1.4. Stručni nadzor	0,00						0,00 €	
2.2. Ugradnja automatske grube rešetke na objektu RB 15 (HV 80% - SV 20%)	1.850,00						1.850,00 €	
2.2.1. Izrada projektno dokumentacije	1.850,00	370,00				1.480,00	1.850,00 €	
2.2.2. Imovinsko pravni	0,00						0,00 €	
2.2.3. Izgradnja	0,00						0,00 €	
2.2.4. Stručni nadzor	0,00						0,00 €	
2.3. Sanacija vakuum kanalizacije na području Galdova i Hraslehnice (HV 80% - SV 20%)	1.301.162,26						0,00 €	
2.3.1. Izrada projektno dokumentacije	0,00						0,00 €	
2.3.2. Imovinsko pravni	0,00						0,00 €	
2.3.3. Izgradnja	1.250.762,26						0,00 €	
2.3.4. Stručni nadzor	27.300,00						0,00 €	
2.3.5. Projektni nadzor	23.100,00						0,00 €	
2.4. Dopremanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uređajem za sušenje otpadnog mulja	26.500,00						26.500,00 €	
2.4.1. Izrada glavnog projekta	26.500,00			26.500,00			26.500,00 €	
2.4.2. Najam mobilnog postrojenja za obradu mulja	0,00						0,00 €	
2.4.3. Provedba laboratorijskih ispitivanja i izrada elaborata za izradu stručne podloge: Upraba osušenog mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	0,00						0,00 €	
2.4.4. Izrada uređaja za sušenje otpadnog mulja	0,00						0,00 €	
2.5. Sanacija postojećeg kanalizacijskog ispusta na desnoj obali rijeke Kupe u Slaku (pored postojećeg retencijskog bazena RB 8 i Starog mosta) (HV 80% - SV 20%)	10.000,00						19.850,00 €	
2.5.1. Izrada projektno dokumentacije	10.000,00			3.970,00		15.850,00	19.850,00 €	
2.5.2. Imovinsko pravni	0,00						0,00 €	
2.5.3. Izgradnja	0,00						0,00 €	
2.5.4. Stručni nadzor	0,00						0,00 €	
2. UKUPNO ODVODNJA	1.340.662,26	600,00	0,00	30.470,00	0,00	18.280,00	49.350,00 €	

NAZIV INVESTICIJE		IZVORI FINANCIRANJA						IZVRŠENJE
3. VODOOPSKRBA I ODVODNJA		II. Izmjene	Naknada za razvoj	Općine/Grad	Vlastita sredstva	NPOO	Hrvatske vode	
3.1.	Vodoopskrba i javna odvodnja u Ulici Obala T. B. Erdodya (CRK Galdovo Kaptolsko - Stari Grad) - voda 579,8m - kanalizacija 724,6m	6.317,61						0,00 €
3.1.1.	Izrada projektno dokumentacije	6.317,61						0,00 €
3.1.2.	Imovinsko pravni	0,00						0,00 €
3.1.3.	Izgradnja	0,00						0,00 €
3.1.4.	Stručni nadzor	0,00						0,00 €
3.2.	Vodoopskrba i odvodnja u odvojujku Patrjnske ulice u Sisku - voda 247 m - kanalizacija 1.614,06 m	157.587,03						157.587,03 €
3.2.1.	Izrada projektno dokumentacije	0,00						0,00 €
3.2.2.	Imovinsko pravni	0,00						0,00 €
3.2.3.	Izgradnja	139.687,03		108.509,32	31.177,71			139.687,03 €
3.2.4.	Stručni nadzor	17.900,00			17.900,00			17.900,00 €
3.3.	Izrada novijacija projektno dokumentacije za izgradnju kanalizacijske i vodovodne mreže na području grada Siska u ulicama A. Cesarca, Hrvatskih domobrana, I. Gundulića i Rekreačkog centra Zibel - 4.960,60 m	50.200,00						21.200,00 €
3.3.1.	Izrada projektno dokumentacije	26.500,00			21.200,00			21.200,00 €
3.3.2.	Imovinsko pravni	0,00						0,00 €
3.3.3.	Izgradnja	0,00						0,00 €
3.3.4.	Stručni nadzor	0,00						0,00 €
3.3.5.	Izrada elaborata reguliranja vodovodne mreže s ugradnjom regulatora tlaka	23.700,00						0,00 €
3.4.	Vodovod i kanalizacija u Ulici Frana Kršinića - voda 206,65 m - kanalizacija 60 m	59.665,93						53.680,81 €
3.4.1.	Izrada projektno dokumentacije	0,00						0,00 €
3.4.2.	Imovinsko pravni	0,00						0,00 €
3.4.3.	Izgradnja	56.065,93			50.080,81			50.080,81 €
3.4.4.	Stručni nadzor	3.600,00			3.600,00			3.600,00 €
3.5.	Kanalizacijska mreža i priključci u dijelu ulice Nikole Tesle i vodovodna i voda 247,09 m - kanalizacija 744,26 m	2.951,75						2.361,40 €
3.5.1.	Izrada projektno dokumentacije	0,00						0,00 €
3.5.2.	Imovinsko pravni	0,00						0,00 €
3.5.3.	Izgradnja	2.764,25			2.211,40			2.211,40 €
3.5.4.	Stručni nadzor	187,50			150,00			150,00 €
3. UKUPNO VODOOPSKRBA I ODVODNJA		276.722,32	53.680,81	108.509,32	72.639,11	0,00	0,00	234.829,24 €

NAZIV INVESTICIJE		IZVORI FINANCIRANJA					IZVRŠENJE	
4. NEPREVIDIBENI TROŠKOVI		II. Izmjene	Naknada za razvoj	Općine/Grad	Vlastita sredstva	NPOO	Hrvatske vode	IZVRŠENJE
4.1.	Ishođenje mišljenja državnih (ili javnih) tijela, institucija ili agencija, troškovi tehničkih pregleda, naknada i slični troškovi	20.000,00	6.737,75					6.737,75 €
4. UKUPNO NEPREVIDIBENI TROŠKOVI		20.000,00	6.737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,75 €

REKAPITULACIJA	II. IZMJENE	IZVRŠENJE
1. VODOOPSKRBA	3.554.611,89 €	3.024.556,37 €
2. ODVODNJA	1.340.662,26 €	49.350,00 €
3. VODOOPSKRBA I ODVODNJA	276.722,32 €	234.829,24 €
4. NEPREVIDIBENI TROŠKOVI	20.000,00 €	6.737,75 €
SVEUKUPNO	5.191.996,47 €	3.315.473,36 €

IZVORI FINANCIRANJA	II. IZMJENE	IZVRŠENJE
1. Sisacki vodovod d.o.o.		
1.1. naknada za razvoj	215.555,30 €	145.856,54 €
1.2. vlastita sredstva iz tekućeg poslovanja	1.634.862,01 €	773.687,49 €
2. Hrvatske vode	231.354,33 €	196.714,51 €
3. NPOO	1.886.448,18 €	975.438,17 €
4. GRAD SISAK	1.223.776,65 €	1.223.776,65 €
SVEUKUPNO	5.191.996,47 €	3.315.473,36 €

Datum
13. svibnja 2026. godine

Izradila
Stručni referent za pripremu, realizaciju i praćenje investicija

Martina Brodarac, mag.oec.